



COMUNE DI ANELA

Provincia di Sassari

Via Roma, 65 - 07010 Anela (SS) | P.I. e C.F. 00237220900
Tel. 079/7990046 | comune.anela.ss.it | protocolloanela@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. 66 del 04/03/2021

Proposta n. 23
del 04/03/2021

Oggetto: Lavori per l'attuazione dell'intervento "rete per la sicurezza del cittadino e del territorio – Fase 2. - Approvazione quadro economico finale.

CUP: H 24I1900016000

Il Responsabile del Servizio

VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco, con decreto n. 4/2019 del 21/05/2019;
DATO CHE con deliberazione della Giunta comunale n. 18.. del .30/04/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori per l'attuazione dell'intervento "rete per la sicurezza del cittadino e del territorio – Fase 2"-, nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all'affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 25910,85. (IVA esclusa) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dal D.L. n. 32/2019 (cd. Sbloccacantieri) conv. con modificazioni In Legge n. 55/2019;

VISTA :

- la propria determinazione n. 80 del 04/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "aggiudicazione dei lavori per l'attuazione dell'intervento "rete per la sicurezza del cittadino e del territorio – Fase 2" -, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, a favore dell'impresa **ITM Telematica Srl di Sassari**;
- la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto dei lavori, rep. n. 9/2020 del 14/08/2020;

DATO ATTO:

- che i lavori sono stati ultimati il 27/09/2020, entro i termini contrattuali;
- che con determina n. 131 del 16/11/2020 sono stati approvati gli atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione;
- che il progetto è funzionante;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Di approvare il quadro economico finale dei lavori per l'attuazione dell'intervento "rete per la sicurezza del cittadino e del territorio – Fase 2", così composto:

N. ord.	DESCRIZIONE	IMPORTI progetto	Aggiudicazione Ribasso del 3,10%	Quadro economico finale Differenze
A1	Importo dei lavori soggetto a ribasso	€. 24585,41	€...23823,26	€23823,26.
A2	Oneri della sicurezza	€.. 1325,44	€1325,44	-€ 1325,44
A	Totale A (Lavori e sicurezza)	€.....25910,85	€. 25148,70	€.25148,70
B	Somme a Disposizione			
B1	Iva 22% su A (Lavori e Sicurezza)	€..... 5700,39	€. 5532,71	€5532,70.
B2	Spese tecniche (Prog., D.L., Sicurezza – cassa inclusa)	€ ... 4803,75	€ ... 4803,75	4803,75
B2.1	Iva su B2	€.... 1056,83	€.... 1056,83	1056,83
B3	Incentivi art. 113 comma 2 del D.lgs. 50/2016	€..... 518,22	€..... 518,22	285,66
B4	Imprevisti	€ 9,96	€ 9,96	
B5	Economie di progetto		€929,83.	1172,35
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€... 12089,15	€....12851,30	12851,30
Importo complessivo di progetto (A+B)		€... 38.000,00	€... 38'000,00	38000,00

Di dare atto che le economie di progetto ammontano a € 1172,35.

Il Responsabile del Procedimento
BULLA FRANCESCO

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, si appone il visto di regolarità tecnica con parere **Favorevole**.

Anela, 04/03/2021

Il Responsabile del Servizio
BULLA FRANCESCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art.47 comma 1°, della legge 142/90.

Anela, 04/03/2021

L'addetto alle Pubblicazioni
PINTORE ANTONIO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Anela, li _____

Il Responsabile del Servizio