



COMUNE DI ANELA
C.A.P. 07010 -Provincia di Sassari- C.F. 00237220900

Settore tecnico

ATTO DI DETERMINAZIONE N° 52 DEL 20/06/2019

Oggetto: Lavori di realizzazione di un nuovo blocco di n. 12 loculi prefabbricati nella nuova ala cimiteriale -Opere complementari.

- Approvazione della relazione sullo stato finale e certificato di regolare esecuzione.

CUP H28C18000050004

CIG. Z6724E7F05

L'anno duemiladiciannove , il giorno venti, del mese giugno, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nomina del Responsabile dei Servizi da parte del Sindaco;

RICHIAMATA:

- la delibera della giunta comunale n. 33 del 29/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un nuovo blocco di n. 12 loculi prefabbricati nella nuova ala cimiteriale, per l'importo complessivo di – € 18500,00;
- la propria determinazione n. 74 del 15/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, "Determina a contrarre e di aggiudicazione dei lavori di realizzazione di un nuovo blocco di n. 12 loculi prefabbricati nella nuova ala cimiteriale mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma e lett. a) del D.Lga. 50/2016, con importo complessivo dei lavori pari a 11160,00.(iva esclusa) a favore della ditta Speis Snc di Illorai;
- la propria determinazione n. 7 del 23/01/2019, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto, " Lavori di realizzazione di un nuovo blocco di n. 12 loculi prefabbricati posti su tre file a muro – Approvazione opere complementari-;

VISTA:

la lettera commerciale per regolamentare l'affidamento diretto dei lavori, in data 14/11/2018, rep. 2/2018;

la relazione sullo stato finale e il certificato di regolare esecuzione emesso in data 27/05/2019 dal DD.LL. e confermato dal RUP, dal quale si risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per un importo di € 3720,00 e tenuto conto che all'impresa non sono stati corrisposti acconti in corso d'opera ;

VISTI gli art. 237 – 234 – 235 -209 del DPR 207/2010;

VISTO:

- il certificato di regolarità contributiva " Dur on line " richiesto d'ufficio, da cui si evince che l'impresa risulta regolare nei confronti I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – Cassa edile;

- il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate
- Il D.lgs. 50/2016;

RITENUTO procedere all'approvazione della contabilità finale e il relativo Certificato di regolare esecuzione;

VISTA:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- la fattura n. 9-19 del 30/05/2019 dell'impresa SPEIS di Illorai;

DETERMINA

La premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di approvare gli atti della contabilità finale e il relativo Certificato di regolare Esecuzione di cui all'oggetto, dalla quale risulta che l'impresa li ha eseguiti per € 3720,00;


Di liquidare il saldo finale a favore dell'impresa SPEIS Snc di Galistu Renzo e Battista "p.iva-00968490912" la somma di € 4092,00 di cui € 3720,00 per lavori e € 372,00 per iva;

Di dare atto che :

- Gli atti contabilità finale sono stati sottoscritti dall'impresa senza riserve;
- La spesa complessiva è contenuta nei limiti degli impegni assunti;

Di Imputare la spesa all'impegno 173/2019 (ex cap. 2051)

La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Bulla Francesco

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267

APPONE


il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.

Dalla residenza comunale, li 26/06/2019



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Soro Sebastiano